



Committente	 AMMINISTRAZIONE COMUNALE di MARTINA FRANCA	Accordo quadro per lavori di manutenzione e interventi di messa in sicurezza, edile ed impiantistica degli edifici di competenza comunale per anni tre	
CSE	 asastudio antonello simeone architetto	<b>COORDINAMENTO SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE</b> VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO (art.92, D.Lgs. 81/2008)	Data: 10 settembre 2018  Pagina 1/3

<b>COMMITTENTE:</b>	Amministrazione Comunale di Martina Franca 74015 Martina Franca – piazza Roma-Palazzo Ducale
<b>CANTIERE:</b>	Adeguamento alle norme di prevenzioni incendi dell'edificio scolastico dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII"
<b>ATI Appaltatrice:</b>	DE CICCO s.a.s. di De Cicco Roberto & C./EDILELETTA s.r.l. via Bruno Bozzi, 49/a – 70123 BARI
<b>Importo lavori accordo quadro</b>	€ 582.000,00 (cinquecentottantaduemila/00 euro)
<b>Costi per l'attuazione del PSC accordo quadro</b>	€ 18.000,00 (diciottomila/00 euro)
<b>Importo lavori oggetto della riunione di coordinamento</b>	€ 25.773,74 (venticinquemilasettecentosettantatre/74 euro)
<b>Costi per l'attuazione del PSC specifico</b>	€ 1.124,90 (millecentovantiquattro/90 euro)
<b>Direzione dei Lavori:</b> Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	Geom. Angelo Cassano Dott. Arch. Antonello Simeone

## VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO


(art. 92, D.Lgs. 81/2008)

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 10 (dieci) del mese di settembre, alle ore 11:00, a Martina Franca, presso la sede dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII", si è tenuta riunione di coordinamento allo scopo di:



- illustrare le scelte operative necessarie al rispetto delle norme di sicurezza relative all'esecuzione degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi su edificio scolastico "Giovanni XXIII" rientranti nei c.d. "lavori di ordinaria esecuzione" previsti in Accordo Quadro (AQ);
- individuare e condividere ulteriori misure di prevenzione/protezione specifiche conseguenti all'esecuzione delle opere programmate;
- illustrare e adeguare le misure di prevenzione e protezione previste dal PSC specifico redatto dal CSE;
- descrivere l'organigramma e l'organizzazione delle figure coinvolte nel rispetto delle norme di sicurezza, individuare le figure responsabili dell'applicazione delle misure di prevenzione/protezione, coordinamento, organizzazione di cantiere, ecc.;
- promuovere la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione fra i datori di lavoro delle imprese impegnate nella esecuzione dei lavori in appalto, in conformità all'art.92 del D.Lgs. 81/2008;
- assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nei PSC e POS (parte generale e addenda specifici) e assicurare il rispetto delle relative procedure di lavoro;
- approfondire i rischi connessi all'esecuzione delle opere, in particolare per quanto concerne le eventuali potenziali interferenze tra le attività cantieristiche e il contesto di intervento.

Alla presente riunione di coordinamento, ognuno per le proprie competenze, sono presenti:

- per la Direzione dei Lavori;
  - Ing. Nicola D'Amico (080 4836 264 – nico\_damico@tiscali.it)
  - Geom. Angelo Cassano (080 483 6297 – angelo.cassano@comunemartinafranca.gov.it)
- per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
  - Dott. Arch. Antonello Simeone (080 485 6481 – info@asastudio.eu);
- per l'IC "Giovanni XXIII";
  - Dott.ssa Maria Blonda (Dirigente scolastico) (080 483 6512 – taic865007@istruzione.it);
- per la progettazione;
  - Dott. Ing. Renzo Lafornera (320 1811919 – renzolafornera@gmail.com);
- per la/le Imprese esecutrici;





Committente  <b>AMMINISTRAZIONE COMUNALE di MARTINA FRANCA</b>	<b>Accordo quadro per lavori di manutenzione e interventi di messa in sicurezza, edile ed impiantistica degli edifici di competenza comunale per anni tre</b>	
CSE 	<b>COORDINAMENTO SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE</b>	Data: <b>10 settembre 2018</b>
<b>asastudio antonello simeone architetto</b>	<b>VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO (art.92, D.Lgs. 81/2008)</b>	Pagina <b>2/3</b>

- Geom. Michele Marziliano (capocantiere dell'ATI DE CICCIO/EDILELETTRA) (335 7442352 – ufficiotecnico2@impresadeciccio.it).

La riunione è stata regolarmente e formalmente convocata dal CSE in data 7 settembre u.s. tramite PEC tenuto conto che, nell'ambito dell'AQ, sono di prossima esecuzione opere edili/impiantistiche ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (TUS) e, in particolare: **lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII"** comprendenti le seguenti attività principali: interventi sulle vie di esodo della palestra; sostituzione infissi palestra e locale pompe antincendio; sostituzione/integrazione illuminazione ordinaria e di emergenza; adeguamento/integrazione/modifica linee elettriche esistenti di alimentazione; adeguamento/integrazione/modifica terminali impianto di spegnimento incendi (manichette antincendio ed estintori).

Sulla base delle indicazioni specificate in PE le opere interesseranno prioritariamente: palestra piano terreno e relativi spogliatoi; locale antincendio al piano seminterrato; vari altri ambienti di distribuzione e funzionali ai tre livelli dell'istituto scolastico.

**In considerazione poi della natura specifica delle opere da eseguire e degli ambiti di intervento, si è reso necessario effettuare una coerente analisi dei rischi formulando le conseguenti misure di prevenzione/protezione finalizzate, in particolare, all'eliminazione delle interferenze potenziali nell'ambito delle attività di cantiere e tra queste e i contesti circostanti.**

A tal fine il CSE ha trasmesso all'ATI appaltatrice, in modifica, integrazione e/o completamento di quello generale già precedentemente consegnato e accettato, PSC specifico relativo agli interventi da attuare sulla base del quale l'ATI stessa ha redatto proprio POS specifico che è stato ritenuto idoneo dal CSE in data 4 settembre u.s.; conseguentemente, prima dell'inizio effettivo dei lavori, sarà trasmessa agli organi competenti Notifica Preliminare che verrà quindi consegnata all'ATI appaltatrice.

Si procedere quindi ad illustrare i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) specifico, a verificare i contenuti dei piani operativi di sicurezza (POS) specifico, a valutare le caratteristiche delle lavorazioni da svolgere ponendo particolare attenzione a:

- procedure di sicurezza, alle misure di protezione/prevenzione;
- questioni relative alle interferenze spaziali e temporali tra le opere da eseguire e tra queste e le aree e attività circostanti a quelle di cantiere;
- successione spaziale e temporale dei lavori così come desumibile dal cronoprogramma di cantiere.

In riferimento agli argomenti su evidenziati, nel corso della presente riunione di coordinamento, sono emerse le seguenti ulteriori questioni di dettaglio e le relative misure di prevenzione/protezione da applicare, oltre a quelle specificate nei PSC/POS:

- **IL PROGRAMMA EFFETTIVO DELLE LAVORAZIONI E DELLE RELATIVE AREE IMPEGNATE DOVRA' ESSERE PREDISPOSTO E CONCORDATO ALMENO OGNI 3 GIORNI DI LAVORO;**
- è consentito che si operi sull'intera struttura scolastica entro il 16 settembre p.v. (preliminarmente all'inizio dell'anno scolastico) e, in particolare: previo accordo con il personale scolastico e alle condizioni di sicurezza specificate nel PSC, si potrà operare in palestra, nelle aule e nei corridoi;
- la condizione di lavoro precedente potrà attuarsi comunque previa informazione di qualsiasi personale scolastico circa le modalità operative che si attueranno;
- a partire dal 17 settembre, cioè nel corso di svolgimento delle attività scolastiche, si opererà **ESCLUSIVAMENTE** al di fuori dell'orario scolastico e, quindi, a partire dalle ore 13:30, alle medesime condizioni su evidenziate;
- solo **ECCEZIONALMENTE, NEL CASO IN CUI LE SOLUZIONI SU ESPOSTE NON FOSSERO TEMPORANEAMENTE PRETICABILI, SI OPERERA' AULA PER AULA PREVIO ALLONTANAMENTO DEL PERSONALE E STUDENTI PRESENTI** e alle condizioni di sicurezza su esposte;
- si concorda di spostare l'area di cantiere esterna all'interno del cortile accessibile direttamente dalla palestra: conseguentemente si concorda di avanzare la barriera di protezione di accesso alla palestra in corrispondenza porta di accesso al corridoio scolastico);
- le attività rumorose saranno sempre eseguite ad attività scolastiche non in svolgimento (p.e. in orario pomeridiano).

Le imprese/lavoratori autonomi presenti, il preposto, l'RSPP, l'RLS, ecc. formulano le seguenti osservazioni/proposte:

- nessuna oltre quanto già indicato precedentemente -

Durante l'esecuzione dei lavori il Coordinatore (ovvero personale qualificato da esso delegato) provvederà a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute









Committente  <b>AMMINISTRAZIONE COMUNALE di MARTINA FRANCA</b>	<b>Accordo quadro per lavori di manutenzione e interventi di messa in sicurezza, edile ed impiantistica degli edifici di competenza comunale per anni tre</b>	
CSE  <b>asastudio antonello simeone architetto</b>	<b>COORDINAMENTO SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE</b>	Data: <b>10 settembre 2018</b>
	<b>VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO (art.92, D.Lgs. 81/2008)</b>	Pagina 3/3

nei PSC/POS e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, attuando le prescrizioni e procedure di vigilanza e controllo previste, in particolare, dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Con la firma riportata in calce ciascuno degli intervenuti attesta:

- di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nell'area di intervento e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione alle attività di cantiere;
- l'avvenuto coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e potenziali incidenti conseguenti alle attività lavorative oggetto di Appalto;
- di aver ben chiare ed evidenti le misure e prescrizioni di sicurezza e coordinamento concordate nel corso della presente riunione;
- di essere in possesso di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria allo svolgimento delle attività realizzative;
- che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, della formazione dei lavoratori e del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi.


La riunione di coordinamento viene chiusa alle ore 12:05.

Il presente verbale, redatto dal CSE, o da persona da esso delegata, viene siglato per accettazione da tutti i presenti e conservato in originale dal CSE, che ne fornisce copia a tutti i partecipanti: **il presente verbale, di cui copia verrà custodita in cantiere quale parte integrante dei PSC/POS, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.**

Firme

Per la Direzione Lavori


▪ Ing. Nicola D'Amico



▪ Geom. Angelo Cassano

Coordinamento della Sicurezza  
in fase di esecuzione

▪ Dott. Arch. Antonello Simeone



Per l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII"


▪ Dott.ssa Maria Blonda  
(Dirigente scolastico)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Blonda

Per la progettazione

▪ Dott. Ing. Renzo Laforvara



Per la/le imprese esecutrici presenti

▪ Geom. Michele Marziliano  
(capocantiere dell'ATI appaltatrice)